

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2012		2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019	
					k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2
1	Vastgoed Smakkelaarsveld	312,8 wkn	2-12-11	30-11-17	[Gantt bar]																											
2	Planvorming	115,4 wkn	2-12-11	18-2-14	[Gantt bar]																											
3	Voorlopig ontwerp & contracteringstrategie	44 wkn	1-5-12	5-3-13	[Gantt bar]																											
4	Concept VO opstellen	32 wkn	1-5-12	11-12-12	[Task bar]																											
5	Besluitvorming concept VO (college)	3 wkn	11-12-12	1-1-13	[Task bar]																											
6	Besluitvorming concept VO (raad)	12 wkn	11-12-12	5-3-13	[Task bar]																											
7	Kredietaanvragen	8 wkn	2-12-11	27-1-12	[Gantt bar]																											
8	Opstellen aanvraag krediet tbv verhuizing, afbouw en inrichting Bieb	8 wkn	2-12-11	27-1-12	[Task bar]																											
9	Opstellen aanvraag bijdrage inbouw Artplex	8 wkn	2-12-11	27-1-12	[Task bar]																											
10	Opstellen aanvraag aankoopkrediet publieke ruimte	8 wkn	2-12-11	27-1-12	[Task bar]																											
11	Bestemmingsplan	113 wkn	20-12-11	18-2-14	[Gantt bar]																											
12	Onderzoeken (definitief)	8 wkn	17-7-12	11-9-12	[Task bar]																											
13	Opstellen BP	40 wkn	20-12-11	25-9-12	[Task bar]																											
14	Vrijgave BP	4 wkn	25-9-12	23-10-12	[Task bar]																											
15	Ter inzage legging	6 wkn	30-10-12	11-12-12	[Task bar]																											
16	Besluitvorming BP Raad	12 wkn	11-12-12	5-3-13	[Task bar]																											
17	Publicatie	1 wk	5-3-13	12-3-13	[Task bar]																											
18	Beroepperiode	6 wkn	12-3-13	23-4-13	[Task bar]																											
19	Behandeling Verzoek voorlopige voorzieningen	4 wkn	23-4-13	21-5-13	[Task bar]																											
20	Beroepperiode (RvS)	39 wkn	21-5-13	18-2-14	[Task bar]																											
21	BP onherroepelijk	0 wkn	18-2-14	18-2-14	[Task bar]																											
22	Aanbesteding	90,61 wkn	12-12-11	5-9-13	[Gantt bar]																											
23	Marktconsultatie	20 wkn	12-12-11	27-4-12	[Task bar]																											
24	Voorbereiding contractering stukken	26 wkn	29-11-12	30-5-13	[Task bar]																											
25	Aanmelding / selectie fase	13,4 wkn	1-1-13	4-4-13	[Gantt bar]																											
26	aankondiging verzoek tot deelname	0 wkn	1-1-13	1-1-13	[Task bar]																											
27	Indienen verzoeken tot deelname	37 dagen	1-1-13	21-2-13	[Task bar]																											
28	Selectie van indieners	6 wkn	21-2-13	4-4-13	[Task bar]																											
29	Offerte / uitvraag fase	22 wkn	4-4-13	5-9-13	[Gantt bar]																											
30	Indienen van inschrijvingen	40 dagen	4-4-13	30-5-13	[Task bar]																											
31	Selectie van marktpartij	6 wkn	30-5-13	11-7-13	[Task bar]																											
32	Contracten opstellen	8 wkn	11-7-13	5-9-13	[Task bar]																											
33	Contractering afgerond	0 wkn	5-9-13	5-9-13	[Task bar]																											
34	Definitief ontwerp	78 wkn	5-9-13	5-3-15	[Gantt bar]																											
35	Definitief ontwerp + vergunning	78 wkn	5-9-13	5-3-15	[Task bar]																											
36	Conditionering	144,2 wkn	1-4-13	5-1-16	[Gantt bar]																											
78	Realisatie Vastgoed + onderbaan HOV	130,39 wkn	1-1-15	30-6-17	[Gantt bar]																											
79	Bouw casco vastgoed Smakkelaarsveld	104 wkn	5-3-15	2-3-17	[Task bar]																											
80	Uiterste startdatum onderbaan HOV (icm vastgoed) (1-1-15)	0 wkn	1-1-15	1-1-15	[Task bar]																											
81	Bouw onderbaan HOV	78 wkn	5-3-15	1-9-16	[Task bar]																											
82	Onderbaan HOV deadline (1-jan-16 uithooflijn)	0 wkn	1-1-16	1-1-16	[Task bar]																											
83	Bovenbouw HOV baan (planning uithooflijn)	26 wkn	4-1-16	1-7-16	[Task bar]																											
84	Proefdraaien HOV baan (planning uithooflijn)	52 wkn	4-7-16	30-6-17	[Task bar]																											
85	Inrichting publieke ruimten	221 wkn	5-9-13	30-11-17	[Gantt bar]																											
86	Aanbesteding inrichting publieke ruimten	13 wkn	5-9-13	5-12-13	[Task bar]																											
87	Voorlopig ontwerp	21 wkn	5-12-13	1-5-14	[Task bar]																											
88	Goedkeuring gebruikers	8 wkn	1-5-14	26-6-14	[Task bar]																											
89	Definitief ontwerp	39 wkn	26-6-14	26-3-15	[Task bar]																											
90	Goedkeuring gebruikers	8 wkn	26-3-15	21-5-15	[Task bar]																											
91	Bestek en aanbesteding	13 wkn	21-5-15	20-8-15	[Task bar]																											
92	bouw inrichting	26 wkn	1-12-16	1-6-17	[Task bar]																											
93	Proef draaien	26 wkn	1-6-17	30-11-17	[Task bar]																											
94	Opening publieke ruimte	0 wkn	30-11-17	30-11-17	[Task bar]																											
95	Openbare ruimte Smakkelaarsveld	170 wkn	28-8-14	30-11-17	[Gantt bar]																											