

Indicatieve Uitvoeringsplanning

Stationsgebied Utrecht

versie 2015.1: april 2015



provincie Utrecht



	2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Smakkelaarsveld																								
HOV baan Smakkelaarsveld LVT-SPO																								
HOV baan Smakkelaarsveld richting Vredenburg																								
Bouw tijdelijke meerlaagse fietsenstalling // verwijderen stalling																								
Herinrichting Smakkelaarsveld																								
Vastgoed Smakkelaarsveld																								
Prorail Spoorzone oost																								
OVT fase B																								
OVT fase 4																								
Aanlanding Rabobrug oostzijde																								
Stationsplein oost																								
HOV nieuwe stationsstraat (incl. viaduct)																								
Stationsplein oost fase 1 (fietsenstalling)																								
Stationsplein oost fase 1 (inrichting plein)																								
Stationsplein oost fase 2 (incl. fietsenstalling)																								
Dakconstructie Stationsplein oost																								
Herinrichting Nieuwe Stationsstraat (o.r.)																								
Herinrichting Moreelsepark (o.r.)																								
Bus-/tramstation oost																								
Tijdelijk bustation oost																								
Definitief bus-/tramstation oost																								
Vastgoed Corio Stationsplein oost																								
Voorzetgebouw fase 1																								
Voorzetgebouw fase 2																								
Paviljoen																								
Noordplint Hoog Catharijne																								
Zuidplint Hoog Catharijne																								
Renovatie Hoog Catharijne (gefaseerd)																								
Vastgoed Nieuwe Stationsstraat																								
Tafelconstructie Zuidgebouw																								
Zuidgebouw																								
Noordgebouw																								

	2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Catharijnesingel noord/Paardenveld infra																								
Catharijnesingel noord																								
Stadsbuitengracht - Paardenveld t/m Vredenburgknoop																								
Diepriool Catharijnesingel Noord																								
Paardenveldbrug																								
Knijp Paardenveld (ALU)																								
Vastgoed Paardenveld / Amsterdamsestraatweg																								
Vastgoed Paardenveld 'de Kade'																								
Vredenburgknoop																								
Catharijnesingel Midden + Vredenburgplein																								
Catharijnesingel-midden																								
Diepriool																								
Kunstwerk 'De boog'																								
Zinker thv Marga Klompebrug																								
Bergbezinkbassin (Rijnkade)																								
Stadsbuitengracht Tivoli/Vredenburg - Marga Klompebrug																								
Water in Catharijnesingel zuid																								
Plaatbrug Noord																								
Plaatbrug Zuid																								
Herinrichting Vredenburgplein																								
Voorzetgebouw V&D																								
Parkeergarage Rijnkade																								
Vastgoed Corio Vredenburg + Entreegebouw																								
Entreegebouw Hoog Catharijne (gefaseerd)																								
Parkeergarage Catharijnesingel																								
Noordinrit (VBK-PG-HC)																								
Zuidinrit (gefaseerd)																								
Catharijneknoop / Poortgebouw (gefaseerd)																								
Plint thv bruggebouw (singelzijde, gefaseerd)																								

LEGENDA

■	Bestaande werkzaamheden
■	Conditionering
■	Nieuwe werkzaamheden

	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Overall westzijde																												
Grand depart Tour de France																												
Verplaatsen knip Croeselaan ri Beatrixgebouw																												
Omklap bussen oost-west																												
Doorkoppeling Uithoflijn gereed t.b.v proef/testbedrijf																												
Westplein / Westflank Noord																												
Conditionering Van Sijpesteijkade																												
Bouwrijpmaken Van Sijpesteijkade																												
HOV-viaduct westzijde																												
HOV-baan Leidseveertunnel																												
Onderhoudswerkzaamheden Leidseveertunnel																												
Westflank Noord fase 2 (p-garage + vastgoed)																												
Westflank Noord fase 3A (vastgoed)																												
Westflank Noord fase 3B&C (vastgoed)																												
DSSU																												
Mineurslaan (noord) / OVT west																												
OVT fase 2																												
OVT fase 3																												
Bouw definitief busstation west																												
Stadskantoor																												
Forum (noord)																												
Forum (zuid)																												
Stationsplein west																												
Jaarbeursplein en Croeselaan																												
Jaarbeurspleingebouw (fase 1)																												
Jaarbeurspleingebouw (fase 2)																												
Parkeergarage Jaarbeursplein																												
Openbare ruimte Jaarbeursplein																												
Herinrichting Croeselaan (incl. definitieve knip)																												
WTC (Leeuwensteijn)																												

	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Jaarbeursterrein																												
Entree oost / Centrumboulevard																												
Megabioscoop																												
Casino/Vastgoed Kop Jaarbeurs/Hotel																												
Omklap hallen																												
Westflank Zuid en omgeving																												
Dempen Kruisvaart																												
Bouw Fietsenstalling Knoopkazerne																												
Bouw Rabobrug westzijde																												
Aanleg ontsluiting Rabobrug/fietsenstalling																												
Herontwikkeling Knoopkazerne (incl paviljoen)																												
Bouw Westflank Zuid fase 2																												
Bouw Westflank Zuid fase 3																												
Fase 2: Westplein en omgeving																												
Westpleintunnel																												
Leidse Blok Oost																												
Leidse Blok West																												
Doortrekken Leidse Rijn																												
LEGENDA	Planning																											
	Bestaande werkzaamheden																											
	Conditionering																											
	Nieuwe werkzaamheden																											

Wijzigingstabel bij APS planning 2015.1

			APS planning 2.07 (nov 2007)		APS planning 2014.2 (okt 14)		APS planning 2015.1 (apr 15)	
			start uitvoering	uitvoering gereed	start uitvoering	uitvoering gereed	start uitvoering	uitvoering gereed
Deelgebied A: Smakkelaarsveld								
A1 Smakkelaarsveld IOR								
Herinrichting Smakkelaarsveld	<i>herinrichting smakkelaarsveld + water fase 1</i>	najaar 12	najaar 13	PM	PM	PM	PM	
HOV baan Smakkelaarsveld LVT-SPO	<i>hov-baan smakkelaarsveld</i>	medio 11	voorjaar 12	4e kw 14	4e kw 15	4e kw 14	4e kw 15	
HOV baan Smak.veld richting Vredenburg				2e kw 16	4e kw 16	3e kw 16	1e kw 17	
Tijdelijke meerlaagse fietsenstalling				1e kw 15	2e kw 15	2e kw 15	3e kw 15	
A3 Smakkelaarsveld vastgoed								
Conditionering vastgoed Smakkelaarsveld	<i>conditionele werkzaamheden</i>	voorjaar 08	eind 08	PM	PM	PM	PM	
Vastgoed Smakkelaarsveld	<i>vastgoed smakkelaarsveld</i>	eind 10	eind 12	PM	PM	PM	PM	
Deelgebied B: Stationsplein Oost								
B1 Stationsplein oost								
HOV nieuwe stationsstraat	<i>HOV baan nieuwe stationsstraat</i>	najaar 10	medio 11	1e kw 15	3e kw 15	1e kw 15	4e kw 15	
Stationsplein oost conditionering	<i>conditionele werkzaamheden</i>			gereed	gereed	gereed	gereed	
bouwen 1e fase	<i>stationsplein oost fase 1 (fietsenstalling)</i>	voorjaar 10 (plaat)	medio 11 (plaat)	gestart	4e kw 15	gestart	2e kw 16	
	<i>stationsplein oost fase 1 (inrichting plein)</i>			1e kw 16	2e kw 16	1e kw 16	2e kw 16	
bouwen 2e fase	<i>stationsplein oost fase 2</i>	voorjaar 11	begin 14	2e kw 17	2e kw 18	2e kw 17	2e kw 18	
Herinrichting Nieuwe Stationsstraat	<i>herinrichting nieuwe stationsstraat</i>	med io10	med io14	3e kw 19	2e kw 20	3e kw 19	2e kw 20	
Herinrichting Moreelsepark	<i>herinrichting moreelsepark</i>	begin 12	medi o13	3e kw 20	3e kw 20	3e kw 20	3e kw 20	
Definitief Bus-/tramstation oost				3e kw 16	2e kw 17	3e kw 16	2e kw 17	
B2 Stationsplein Oost, vastgoed Corio								
Voorzetgebouw Corio fase 1	<i>voorzetgebouw corio fase 1</i>	voorjaar 11	med io13	3e kw 15	4e kw 16	3e kw 15	4e kw 16	
Voorzetgebouw Corio fase 2	<i>voorzetgebouw corio fase 2</i>			2e kw 18	1e kw 19	2e kw 18	1e kw 19	
Paviljoen				1e kw 16	4e kw 16	1e kw 16	4e kw 16	
Gevelplint Hoog Catharijne (rondom)	<i>gevelplint hoog catharijne</i>	najaar 10	najaar 14	3e kw 15	PM	3e kw 15	PM	
Renovatie Hoog Catharijne (Radboud)	<i>renovatie hoog catharijne</i>			gestart	4e kw 19	gestart	4e kw 19	
B3 Nieuwe Stationsstraat								
Tafelconstructie Zuidgebouw	<i>bebouwing nieuwe stationsstraat Zuid</i>	PM	PM	3e kw 16	2e kw 17	3e kw 16	2e kw 17	
Zuidgebouw (voormalige locatie fietsflat)	<i>bebouwing nieuwe stationsstraat Zuid</i>	PM	PM	3e kw 17	4e kw 18	3e kw 17	4e kw 18	
Noordgebouw	<i>bebouwing stationsstraat noord</i>	voorjaar 12	najaar 13	3e kw 16	4e kw 17	3e kw 16	4e kw 17	
Deelgebied C: Catharijnesingel Noord								
C1 Catharijnesingel Noord / Paardenveld Infra								
Catharijnesingel-noord	<i>catharijnesingel noord</i>	medio 11	voorjaar 15	gestart	2e kw 16	gestart	2e kw 16	
Paardenveldbrug				gestart	1e kw 15	gestart	2e kw 15	
Knijp Paardenveld (ALU)	<i>incl herinrichting Weerdsingel</i>			1e kw 15	1e kw 15	1e kw 15	3e kw 15	
Stadsbuitengracht - PV t/m VBK		voorjaar 15	voorjaar 17	2e kw 15	4e kw 15	2e kw 15	4e kw 15	
C2 Vredenburgknoop								
Vredenburgknoop (incl. bruggen)	<i>vredenburgknoop incl. HOV</i>	voorjaar 09	medi o10	gestart	2e kw 15	gestart	2e kw 15	
C3 Vredenburg Noord								
HOV Vredenburg	<i>HOV Vredenburg</i>	eind 11	najaar 12	gereed	gereed	gereed	gereed	
Herinrichting Vredenburg noord	<i>Herinrichting Vredenburg noord</i>	medio 09	najaar 12	gereed	gereed	gereed	gereed	
C4 Paardenveld vastgoed								
Bebouwing Paardenveld: De kade	<i>bebouwing paardeveld</i>	voorjaar 15	voorjaar 17	3e kw 15	3e kw 16	4e kw 15	3e kw 16	
Bebouwing Paardenveld/Amsterdamse Straatweg	<i>bebouwing paardeveld</i>			PM	PM	PM	PM	
Deelgebied G13: Muziekpaleis								
G13 Muziekpaleis								
Expeditieshof	<i>Muziekpaleis</i>	najaar 08	eind 11	gereed	gereed	gereed	gereed	
	<i>Expeditieshof muziekpaleis</i>	voorjaar 09	najaar 09	gereed	gereed	gereed	gereed	
Deelgebied D: Catharijnesingel Midden								
D1 Catharijnesingel Midden + Vredenburgplein								
Catharijnesingel-midden	<i>catharijnesingel midden</i>	voorjaar 12	voorjaar 15	gestart	4e kw 19	gestart	4e kw 19	
Dieprijool				gestart	4e kw 15	gestart	4e kw 15	
Kunstwerk 'De Boog'				gestart	3e kw 15	gestart	2e kw 15	
Zinker t.h.v. Marga Klompebrug				4e kw 14	1e kw 15	4e kw 14	2e kw 15	
Bergbezinkbassin (Rijnkade)				2e kw 15	4e kw 16	2e kw 15	4e kw 16	
Herinrichting Vredenburgplein (definitief)	<i>Herinrichting Vredenburgplein</i>	voorjaar 13	begin 14	1e kw 19	2e kw 19	2e kw 16	3de kw 16	
Water in Catharijnesingel thv Tivoli Vredenburg				4e kw 15	4e kw 15	4e kw 15	4e kw 15	
Water in Catharijnesingel zuid	<i>catharijnesingel zuid</i>	voorjaar 15	medio 16	PM	PM	PM	PM	
	<i>gevelplint v en d</i>	voorjaar 14	najaar 15	2019	2020	2019	2020	
D2 Vastgoed Corio Vredenburg + Entreegebouw								
Woon- en winkelgebouw De Vredenburg	<i>Winkel- en appartementengebouw</i>	begin 08	voorjaar 10	gereed	gereed	gereed	gereed	
Entreegebouw Hoog Catharijne	<i>entreegebouw hoog catharijne</i>	medio 09	medio 10	4e kw 14	4e kw 18	4e kw 14	3e kw 18	
Parkeergarage Catharijnesingel	<i>parkeergarage catharijnesingel</i>	voorjaar 09	eind 13	gestart	2e kw 16	gestart	2e kw 16	
Noordinrit (FGH-VBK)				gestart	4e kw 14	gestart	gereed	
Noordinrit (VBK-PG-HC)				gestart	3e kw 15	gestart	3e kw 15	
Zuidinrit				gestart	3e kw 15	gestart	4e kw 15	
Catharijneknoop / Poortgebouw	<i>Catharijneknoop / Poortgebouw</i>			4e kw 14	4e kw 18	4e kw 14	3e kw 18	

Wijzigingstabel bij APS planning 2015.1

		APS planning 2.07 (nov 2007)		APS planning 2014.2 (okt 14)		APS planning 2015.1 (apr 15)	
		start uitvoering	uitvoering gereed	start uitvoering	uitvoering gereed	start uitvoering	uitvoering gereed
Deelgebied G1: OV Terminal							
Stationsgebouw oostzijde (fase A en fase 1)				gereed	gereed	gereed	gereed
Stationsgebouw oostzijde (fase B)	<i>OVT oost</i>	voorjaar 12	eind 13	gestart	3e kw 15	gestart	3e kw 15
Stationsgebouw middendeel (fase 3 en 4)	<i>OVT midden</i>	najaar 10	voorjaar 12	gestart	3e kw 16	gestart	3e kw 16
Stationsgebouw westzijde (fase 2)	<i>OVT west</i>	eind 08	najaar 10	gestart	3e kw 15	gestart	3e kw 15
Tijdelijk busstation West incl. busbuffer	<i>tijdelijk busstation west</i>			gestart	gereed	gestart	gereed
Busstation west	<i>busstation west</i>	voorjaar 10	medio 11	2e kw 15	3e kw 16	2e kw 15	2e kw 16
Buurtsporen	<i>buurtsporen</i>	najaar 09	najaar 11	gestart	gereed	gestart	gereed
Noorderstalling	<i>Noorderstalling (renovatie)</i>	najaar 11	voorjaar 12	gestart	4e kw 14	gestart	2e kw 16
Perron 8				gestart	3e kw 15	gestart	3e kw 15
DSSU				gestart	4e kw 16	gestart	4e kw 16
HOV Uithoflijn							
Definitief bus/tramstation oostzijde				3e kw 16	2e kw 17	3e kw 16	2e kw 17
Tracé onder Stationsplein Oost				1e kw 15	3e kw 15	2e kw 15	4e kw 15
Viaduct oostzijde (over LR)				4e kw 14	3e kw 15	gestart	4e kw 15
Trambaan Smakkelaarsveld				4e kw 14	4e kw 15	gestart	4e kw 15
Viaduct westzijde				4e kw 14	1e kw 16	gestart	4e kw 15
Kruisvaartbaan (Dichtersbaan)				gestart	4e kw 15	gestart	4e kw 15
GRS, bovenleiding, bvl-masten, K+L tram in Stationsgebied				2016	2e kw 17	2016	2e kw 17
HOV Zuidradiaal							
W - Z80/Z90 Tellegenlaan en van Zijstweg brug (brug Z90)							
W - Z80/Z90 Tellegenlaan en van Zijstweg brug (brug Z90)							
W - Z80/Z90 Anne Frank plein en busbaan (Z80)							
W - Z80/Z90 5 mei plein en busbaan (Z80)							
W - infra 24 oktoberplein				gestart	gereed	gestart	gereed
W - infra Overste den Oudenlaan Noord				gestart	gereed	gestart	gereed
Deelgebied E: Jaarbeursplein en omgeving							
E1 Openbare ruimte zuidzijde Leidsche Rijn	<i>Bouwrijpmaken kade Sijpesteijnkade HOV-viaduct Herinrichting Mineurslaan</i>			gestart	4e kw 14	gestart	gereed
				4e kw 14	1e kw 16	4e kw 14	1e kw 16
E2 Stationsplein West		voorjaar 09	voorjaar 12	gestart	4e kw 15	gestart	4e kw 15
E3 Tijdelijke eindhalte				gestart	3e kw 15	gestart	3e kw 15
E4 Kop Jaarbeurs				gestart	gereed	gestart	gereed
	<i>Megabioscoop Hotel-woningen Casino Kantoor Centrumboulevard / Entree Oost</i>	medio 08	eind 10	4e kw 14	4e kw 15	2e kw 15	2e kw 16
		medio 08	eind 10	PM	PM	PM	PM
				1e kw 16	4e kw 17	PM	PM
				PM	PM	PM	PM
E5 Jaarbeurspleingebouw + ING/WTC				2e kw 15	3e kw 16	2e kw 15	3e kw 16
	<i>Jaarbeurspleingebouw fase 1 Jaarbeurspleingebouw fase 2 ING/WTC</i>			4e kw 15	2e kw 17	1e kw 16	2e kw 17
				PM	PM	3e kw 17	4e kw 18
				1e kw 16	4e kw 17	1e kw 16	4e kw 17
E6 Cranenborch				gestart	gereed	gestart	gereed
E7 Westflank vastgoed NS Poort							
	<i>Kantoren Westflank Zuid Westflank Noord: definitieve p-garage Kantoren Westflank Noord (fase 2) Woningen Westflank Noord (fase 3) Stadskantoor (niet in BC)</i>	voorjaar 10	voorjaar 12	1e kw 18	4e kw 19	1e kw 18	4e kw 19
		begin 10	eind 11	4e kw 15	1e kw 17	1e kw 16	2e kw 17
		begin 10	eind 11	2e kw 17	2e kw 19	3e kw 17	2e kw 19
		begin 10	eind 11	4e kw 15	4e kw 17	1e kw 16	1e kw 18
		najaar 09	eind 11	gestart	3e kw 14	gestart	gereed
E7	<i>Fietsenstalling Dichtersplein Forum Zuid (def) Forum Noord (def)</i>					3e kw 16	1e kw 17
						3e kw 15	4e kw 16
						3e kw 15	4e kw 17
E8 Parkeergarage Jaarbeursplein incl. openbare ruimte	<i>Parkeergarage Openbare ruimte</i>	voorjaar 10	medio 11	4e kw 15	4e kw 17	1e kw 16	4e kw 17
		medio 10	eind 11	3e kw 17	1e kw 18	3e kw 17	2e kw 18
Deelgebied F: Croeselaan en Mineurslaan							
F1 Croeselaan en Mineurslaan	<i>Croeselaan HOV Verlengde van Zijstweg/Valeriusbaan Mineurslaan zuidzijde OVT (def)</i>	voorjaar 10	eind 10	3e kw 17	1e kw 18	3e kw 17	1e kw 18
		voorjaar 10	voorjaar 11	gestart	gereed	gestart	gereed
				3e kw 17	4e kw 17	3e kw 17	4e kw 17
F2 Jan van Foreeststraat				gestart	gereed	gestart	gereed
F3 Tijdelijke HOV Mineurslaan				gestart	gereed	gestart	gereed
F4 Knoopkazerne				1e kw 16	4e kw 17	1e kw 16	4e kw 17
F5 Rabobbrug		4e kw 08	4e kw 09	1e kw 15	4e kw 16	2e kw 15	4e kw 16
F7 Ontsluiting Rabobbrug - Croeselaan				3e kw 16	4e kw 16	3e kw 16	4e kw 16

